Einwohnergemeinde
Niedergösgen

Werk-/Wasserkommission

Abnahme Strassenaufbruch und Belagseinbau

Dieses Formular, ist nach Abschluss der Arbeiten, vollständig ausgefüllt bei der Abnahme durch den Werkmeister (Leiter techn. Dienst) der Gemeinde Niedergösgen abzugeben.
Kontakt Leiter techn. Dienst; Herr M. Wyser, 062 849 21 35 oder 079 418 98 21

Adresse Antragsteller siehe Dokument „Gesuch für Bauarbeiten und Arealbelegungen im Gemeindeareal";

.....

Ausführungsort siehe Dokument „Gesuch für Bauarbeiten und Arealbelegungen im Gemeindeareal";

.....

Ausführungsskizze der effektiv beanspruchten Fläche

Baubeginn; .....

Bauende; .....

Strassenbauunternehmer

Name; .....

Zuständige Person; .....

Strasse, Nr.; ..... E-Mail; .....

PLZ, Ort; ..... Telefon; .....

Grabenauffüllung und Fundationsschicht

☐ Grabenauffüllung Kiesgemisch gemäss SN 670 119a-NA
☐ Fundationsschicht Kiesgemisch gemäss SN 670 119a-NA, RC-KS P oder B gemäss SN 670 071

Belagsarbeiten

☐ Sauberer, gradliniger Belagschnitt
☐ Anstrichmasse verwendet oder Fugenband eingelegt
☐ 70 mm AC T 22 N / respektive Zufahrt „Inseli" West 70 mm AC T 22 S, 50 mm AC B 16 S
☐ 30 mm AC 8 N / respektive Zufahrt „Inseli" West 35 mm AC 11 S
☐ Naht auf Strassenoberfläche erstellt
☐ Markierungen betroffen

Der Unternehmer bestätigt, dass die Arbeiten fachgerecht (gemäss VSS-, ATB-, SIA-Normblätter sowie techn. Vorschriften der Gemeinde Niedergösgen Dokument „Freilegen und wiederherstellen der Ober- und Unterbauten") ausgeführt wurden

Abgenommen, Datum: .....

Unterschrift Antragsteller und/oder Unternehmer / Werkmeister: